



专项债券项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		通化市二道江区燃气管网改造工程			项目类型	供气				
主管部门		通化市二道江区公用事业服务中心			实施单位	通化市益信实业股份有限公司				
项目资金 (万元)			已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分		
	项目总概算		10185万元	1500万元	1500万元	5	100%	5		
	其中：新增专项债券规模		1500万元	1500万元	1500万元	3	100%	3		
	财政预算资金投资		2085万元	2085万元	2085万元	2	100%	2		
	其中：项目资本金									
	项目单位自有资金投资									
	其中：项目资本金									
	项目单位融资资金									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标		下管道网完成7936.29米	下管道网完成7936.29米	满足要求	1.5	1.5			
			室外盘管及立管138341.17米	室外盘管及立管138341.17米	154处	5	3			
			室内DN15镀锌管10463.25米	室内DN15镀锌管10463.25米	1432块	5	3			
			阀门安装5174个	阀门安装5174个	9225.34m²	5	3			
			燃气表及报警器安装19000余套	燃气表及报警器安装19000余套	满足要求	4.5	4.5			
			综合验收点火307栋	综合验收点火307栋	满足要求	3	3			
			本项目实际建设质量标准是否满足预期	实际建设标准不低于可研阶段的质量设计标准	满足要求	3	3			
			本项目实际运营质量标准是否满足预期	实际运营标准不低于可研阶段的质量标准	满足要求	3	3			
			是否一次性通过竣工验收（含功能性验收）	可一次性通过竣工验收	满足要求	5	5			
			项目是否存在运营资质不全、前期费用未足额支付等隐患	项目运营资质齐全，前期费用足额支付	满足要求	5	5			
	时效指标		是否按项目计划开工期限开工	完全按照计划时间开工	满足要求	6	6			
			建设中的风险因素是否影响了施工进度	有化解、抵御建设中的风险因素措施，对施工进度无影响	满足要求	9	9			
		成本指标		建安工程费	竣工决算值≤可研立项投资估算*105%	满足要求	6	6		
	工程建设其它费			竣工决算值≤可研立项投资估算*105%	满足要求	5	5			
	预备费是否用于工程建设			预备费全部用于工程建设	满足要求	4	4			
	经济效益指标		施工单位税费缴纳	施工单位足额缴纳税费	满足要求	1.5	1.5			
			建设单位税费缴纳	建设单位足额缴纳税费	满足要求	1.5	1.5			
			采购当地建材、设备	当地建筑材料、设备等采购种类大于等于8类。	满足要求	2	2			
	社会效益指标		直接带动就业（人）	≥50	满意	2	2			
			项目受益人数	≥6万人	满意	2	2			
			项目受益户数	≥2.1万户	满意	1	1			
		生态效益指标		节能减排	符合国家和行业及地方节能设计规范	合格	2	2		
				污染物排放达标控制	污染物排放达标率100%	100%	2	2		
				污染物排放总量控制	主要防治烟尘、可吸入微粒、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、工业粉尘、二次扬尘等	合格	1	1		
	环境保护		环境保护	未收到环保部门处罚及通报批评	合格	2	2			
			可持续影响指标		资金可持续性	项目竣工后，项目资金满足项目运营所需的各项费用	满意	1	1	
					人员可持续性	相关技术人员及工人数量满足项目运营的需要	满意	1	1	
	潜在风险与沟通协调机制	对项目运营期的潜在风险有应急预案，并建立沟通协调机制			满意	1	1			
	满意度指标	利益相关方满意度	主管部门满意度	主管部门调查问卷得分≥95分	95%	2.5	2.5			
			财政部门满意度	财政部门调查问卷得分≥95分	95%	2.5	2.5			
		服务对象满意度	社会公众满意度	调查问卷得分≥95分	95%	2	2			
			入户满意度	调查问卷得分≥95分	95%	2	2			
		政府相关部门满意度	调查问卷得分≥95分	95%	1	1				
总分						100	94			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设内容：完成地下管道7936.29米、室外盘管及立管138341.17米、室内DN15镀锌管10463.25米、室内DN15铝塑管52296.1米、各类阀门5174个、燃气表及报警器19000余套。综合验收307栋，点火307栋。				截至目前完成地下管道7936.29米、室外盘管及立管138341.17米、室内DN15镀锌管10463.25米、室内DN15铝塑管52296.1米、各类阀门5174个、燃气表及报警器19000余套。综合验收307栋，点火307栋。					

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。