

专项债券项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	二道江区金属产业园标准化厂房建设项目				项目类型	产业基础设施项目建设		
主管部门	吉林二道江经济开发区管理委员会				实施单位	通化恒胜投资有限公司		
项目资金 (万元)			已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	得分	备注
	项目总核算		31304.83	20014.63				
	其中：新增专项债券规模		23700	15284.9	15284.9	15	65%	
	财政预算资金投资		7604.83	4729.12				
	其中：项目资本金		7604.83	4729.12				
	项目单位自有资金投资							
	其中：项目资本金							
	项目单位融资资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	C11: 工程量完成情况	90%及以上	93%	5	5	
			C12: 债券资金拨付使用率	65%及以上	65%	5	5	
		质量指标	C21: 债券资金使用合规情况	100%	100%	5	5	
			C22: 已完工程质量验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	C31: 已完工程验收及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	C41: 超预算比例	≤5%	≤5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	D11: 完善配套设施、发挥经济效益。	明显	较明显	10	8	因疫情原因项目施工工期延期，项目还在建设中，配套设施不完善，将加快建设进度，待完工后完善配套设施，发挥经济效益
		社会效益指标	D21: 带动当地就业	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	D31: 不影响建设周围居民正常生活	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	D41: 项目完工后，发挥预期的效益，促进经济社会可持续发展	明显	明显	5	0	因疫情原因项目施工工期延期，项目还在建设中，无法考核本项目的长期效益，将加快建设进度，待项目完工后再对本指标进行考评
	满意度指标	利益相关方满意度	E11: 居民满意度	≥95%	95%	5	0	因疫情原因项目施工工期延期，项目还在建设中，无法做满意度调查，将加快建设进度，待项目完工后再对本指标进行考评
		服务对象满意度	E21: 入驻企业满意度	≥95%	95%	5	0	因疫情原因项目施工工期延期，项目还在建设中，无法做满意度调查，将加快建设进度，待项目完工后再对本指标进行考评
	总分						100	63
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过绩效评价，为加快推进预算绩效管理，加强评价结果应用，为提升财政管理科学化、精细化水平提供有效信息，发挥专项债券资金促进稳投资、扩内需、补短板的积极作用。项目建成后，进一步促进金属产业的健康发展，充分发挥经济效益，促进经济社会可持续发展。				因疫情原因项目施工工期延期，建设内容完成93%，将加快建设进度，部分指标待项目完工后进行考评。 各项目指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。			

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。