

专项债券项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	通化市五道江北山线替代产业园（供热设施）及基础设施建设项目				项目类型	产业园区基础设施建设类项目			
主管部门	通化市二道江区住房和城乡建设局				实施单位	通化恒胜投资有限公司			
项目资金 (万元)		已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分		
	项目总概算	7168.42	6548.02	6548.02					
	其中：新增专项债券规模	5700.00	5700.00	5700.00	10	100%	10		
	财政预算资金投资	1468.42	848.02	848.02					
	其中：项目资本金	1468.42	848.02	848.02					
	项目单位自有资金投								
	其中：项目资本金								
	项目单位融资资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	C11建设内容计划完成比例	≥90%	95%	8	8		
			C12债券资金使用率	≥80%	100%	8	8		
		质量指标	C21已竣工项目验收合格率	100%	100%	5	5		
			C22债券资金使用合理	合理	合理	5	5		
		时效指标	C31阶段性验收及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	C41超概算比例	≤10%	≤5%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	D11产业带动状况。	明显	明显	10	10		
		社会效益指标	D21新增就业情况	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	D31环保处罚情况	无	无	10	10		
		可持续影响指标	D41项目可长期发挥效益	明显	明显	10	10		
	满意度指标	利益相关方满意度	E11政府相关部门满意度	≥90%	90%	5	5		
			E12社会公众满意度	≥90%	90%	5	5		
		服务对象满意度	E21用户满意度	≥90%	0%	4	0	项目未完工，未对用户提供	
	总分						100	96	
	年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
		目标1：完成年度建设任务。 目标2：合理高效利用资金，充分发挥资金使用效益。				因疫情原因本项目施工期延长，已完成建设内容95%，未来将加快建设进度。 各项目指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。			

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。