

专项债券项目绩效自评表
(2023年度)



项目名称	通化市二道江区铁厂卫生院建设项目				项目类型	卫生健康		
主管部门	通化市二道江区卫生局				实施单位	通化市二道江区铁厂卫生院		
项目资金 (万元)		已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目总概算	1938.65	1612.62	1612.62				
	其中：新增专项债券规模	1500.00	1500.00	1500.00	10	100%	10	
	财政预算资金投资	438.65	112.62	112.62				
	其中：项目资本金	438.65	112.62	112.62				
	项目单位自有资金投资							
	其中：项目资本金							
	项目单位融资资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	C11建设内容计划完成比例	≥90%	100%	8	8	
			C12债券资金使用率	≥80%	100%	8	8	
		质量指标	C21已竣工项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			C22债券资金使用合理	合理	合理	5	5	
		时效指标	C31阶段性验收及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	C41超概算比例	≤10%	≤5%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	D11产业带动状况。	明显	较明显	10	9	项目收益存在财政补贴，自身收
		社会效益指标	D21完善当地医疗卫生情况	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	D31环保处罚情况	无	无	10	10	
		可持续影响指标	D41项目可长期发挥效益	明显	明显	10	10	
	满意度指标	利益相关方满意度	E11政府相关部门满意度	≥90%	90%	5	5	
			E12社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	
		服务对象满意度	E21患者满意度	≥90%	90%	4	4	
	总分					100	99	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成年度建设任务。				本项目于2022年10月末竣工，现已进入运行，专项债券资金到位及时并合理使用。			
	目标2：合理高效利用资金，充分发挥资金使用效益。							

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。