

附件5



专项债券项目绩效自评表
(2023年度)



项目名称		通化市二道江区医药健康产业园（李家屯地块）及基础设施建设项目			项目类型		产业园基础设施建设	
主管部门		通化市二道江区住房和城乡建设局			实施单位		通化恒胜投资有限公司	
项目资金 (万元)	已投资规模		当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目总概算		27696.12	25076.99	25076.99			
	其中：新增专项债券规模		21000	21000	21000	10	100%	
	财政预算资金投资		6696.12	4076.99	4076.99			
	其中：项目资本金		6696.12	4076.99	4076.99			
	项目单位自有资金投资		0	0	0			
	其中：项目资本金		0	0	0			
	项目单位融资资金		0	0	0			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	C11：建设内容计划完成比例	100%	100%	8	8	
			C12：债券资金拨付使用率	≥90%	100%	8	8	
		质量指标	C21：项目完工工程符合国家相关行业质量检测标准	符合	100%	4	4	
			C22：项目完工工程具备运营资质情况	具备	100%	6	6	
		时效指标	C31：项目按计划完成阶段性工作	≥95%	100%	6	6	
		成本指标	C41：项目实际产出成本偏离目标产出成本的幅度	≤5%	0%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	D11：产业带动状况，区域经济影响情况	明显	明显	10	8	
		社会效益指标	D21：带动当地就业	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	D31：节能减排效果	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	D41：资源配置情况	合理	明显	10	10	
	满意度指标	利益相关方满意度	E11：政府相关部门满意度	≥90%	92%	5	5	
		服务对象满意度	E21：入驻企业满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	98	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本工程的实施不仅可以完善医药健康产业园道路网布局，为医药健康产业园招商引资提高良好环境以及为二道江区人民出行带来便捷。未来医药食品产业将发展成为二道江经济开发区的规模产业，结合现代物流业，形成从加工制造到包装物流运输一条龙完整的产业链，并以形成集聚效应，带动整个工业区的发展。				该项目带动工业区的发展。 各项目指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。			

注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。