



专项债券项目绩效自评表
(2023年度)



项目名称		通化市循环经济和装备制造产业园（吉电股份二道江发电公司北侧地块）及基础设施建设项目			项目类型		产业园基础设施建设		
主管部门		通化市二道江区住房和城乡建设局			实施单位		通化恒胜投资有限公司		
项目资金 (万元)			已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率		
	项目总预算		13701.97	11352.20	10940.42				
	其中：新增专项债券规模		10400	10400	10400	10	100%	10	
	财政预算资金投入		3301.97	952.90	540.42				
	其中：项目资本金		3301.97	952.90					
	项目单位自有资金投资								
	其中：项目资本金								
	项目单位融资资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	C11：计划完成本项目90%的建设内容	100%	100%	6	6		
			C12：债券资金使用率	100%	100%	6	6		
		质量指标	C21：已竣工项目验收合格率	工程质量通过监理要求	工程质量通过监理要求	6	6		
			C22：项目完工工程具备运营资质情况	具备	具备	6	6		
		时效指标	C31：阶段性验收及时率	100%	100%	6	6		
		成本指标	C41：超概算比例	≤10%	<10%	6	6		
	效益指标	经济效益指标	D11：产业带动状况。	明显	明显	10	10		
		社会效益指标	D21：新增就业情况。	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	D31：环保处罚情况。	无	无	10	10		
		可持续影响指标	D41：维护社会稳定和谐，促进经济社会可持续发展	明显	明显	10	10		
	满意度指标	利益相关方满意度	E11：政府相关部门满意度	≥90%	90%	5	5		
			E12：社会公众满意度	≥90%	90%	5	5		
		服务对象满意度	E21：入驻企业满意度	≥90%	0%	4	0	目前项目未完工	
	总分						100	96	
	年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
		目标1：完成年度建设任务。 目标2：合理高效利用资金，充分发挥资金使用效益。				完成总工程90%建设内容。 各项目指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。			

注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。