

专项债券项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	通化市二道江区1000头肉牛产业融合发展示范园基础设施建设项目				项目类型	产业园基础设施建设		
主管部门	通化市二道江区文旅投资有限公司				实施单位	通化市二道江区农业农村局		
		已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目总预算		14157.3	7696.45					
其中：新增专项债券规模		13000	6000	6000	10	100%	10	
项目资金 (万元)	财政预算资金投资	2857.3	1696.45	0				
	其中：项目资本金	2857.3	1696.45	0				
	项目单位自有资金投资	0	0	0				
	其中：项目资本金	0	0	0				
	项目单位融资资金	0	0	0				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	C11：项目建设内容完成情况	≥50%	55%	8	8	
			C12：债券资金拨付使用率	≥95%	100%	8	8	
		质量指标	C21：已完工程验收合格率	≥95%	100%	4	4	
			C22：债券资金使用合规性	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	C31：已完工程验收及时率	≥95%	98%	6	6	
		成本指标	C41：超概算比例	≤5%	1%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	D11：完善配套设施，发挥经济效益。	明显	明显	10	8	
		社会效益指标	D21：带动当地就业	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	D31：不影响建设周围居民正常生活	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	D41：项目可长期发挥效益	明显	明显	10	10	
	满意度指标	利益相关方满意度	E11：周边居民满意度	≥90%	0%	5	5	
		服务对象满意度	E21：入驻企业满意度	≥90%	0%	5	5	
总分						100	98	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成年度建设任务。 目标2：合理高效利用资金，充分发挥资金使用效益。				完成总工程55%建设内容。 各项目指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。			

注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。