



专项债券项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	通化市二道江区燃气管网改造工程			项目类型	供气			
主管部门	通化市二道江区公用事业服务中心			实施单位	通化市益信实业股份有限公司			
项目资金 (万元)		已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目总概算	10185万元	1500万元	1500万元	5	100%	5	
	其中：新增专项债券规模	1500万元	1500万元	1500万元	3	100%	3	
	财政预算资金投资	2085万元	2085万元	2085万元	2	100%	2	
	其中：项目资本金							
	项目单位自有资金投资							
	其中：项目资本金							
	项目单位融资资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	燃气监控探测控制一体化智慧平台设备安装	燃气碰头施工	234处	154处	5	3	
			更换燃气表及报警装置	1432块	1432块	5	3	
			路面恢复	9225.34m ²	9225.34m ²	5	3	
			项目专项债券资金是否全部用于本项目的建设	项目专项债券资金100%用于本项目的建设	满足要求	4.5	4.5	
			本项目是否按计划进入运营期	按计划进入运营期，人员、设备全部到位	满足要求	3	3	
		质量指标	本项目实际建设质量标准是否满足预期	实际建设标准不低于可研阶段的质量设计标准	满足要求	3	3	
			本项目实际运营质量标准是否满足预期	实际运营标准不低于可研阶段的质量标准	满足要求	3	3	
			是否一次性通过竣工验收（含功能性验收）	可一次性通过竣工验收	满足要求	5	5	
			项目是否存在运营资质不全、前期费用未足额支付等隐患	项目运营资质齐全，前期费用足额支付	满足要求	5	5	
			是否按项目计划开工期限开工	完全按照计划时间开工	满足要求	6	6	
	成本指标	建安工程费	竣工决算值≤可研立项投资估算*105%	满足要求	6	6		
		工程建设其它费	竣工决算值≤可研立项投资估算*105%	满足要求	5	5		
		预备费是否用于工程建设	预备费全部用于工程建设	满足要求	4	4		
	经济效益指标	施工单位税费缴纳	施工单位足额缴纳税费	满足要求	1.5	1.5		
		建设单位税费缴纳	建设单位足额缴纳税费	满足要求	1.5	1.5		
		采购当地建材、设备	当地建筑材料、设备等采购种类大于等于8类。	满足要求	2	2		
	社会效益指标	直接带动就业（人）	≥50	满意	2	2		
		项目受益人数	≥6万人	满意	2	2		
		项目受益户数	≥2.1万户	满意	1	1		
		生态效益指标	节能减排	符合国家、行业及地方节能设计规范	合格	2	2	
			污染物排放达标控制	污染物排放达标率100%	100%	2	2	
	污染物排放总量控制		主要防治烟尘、可吸入微粒、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、工业粉尘、二次扬尘等	合格	1	1		
	可持续影响指标	环境保护	未收到环保部门处罚及通报批评	合格	2	2		
		资金可持续性	项目竣工后，项目资金满足项目运营所需的各项费用	满意	1	1		
		人员可持续性	相关技术人员及工人数量满足项目运营的需要	满意	1	1		
		潜在风险与沟通协调机制	对项目运营期的潜在风险有应急预案，并建立沟通协调机制	满意	1	1		
	满意度指标	利益相关方满意度	主管部门满意度	主管部门调查问卷得分≥95分	95%	2.5	2.5	
财政部门满意度			财政部门调查问卷得分≥95分	95%	2.5	2.5		
服务对象满意度		社会公众满意度	调查问卷得分≥95分	95%	2	2		
		入户满意度	调查问卷得分≥95分	95%	2	2		
		政府相关部门满意度	调查问卷得分≥95分	95%	1	1		
总分					100	94		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设内容：二道江区燃气监控探测控制一体化智慧平台设备安装、道路铺设9225.34m ² 、燃气碰头施工154处、燃气表及配套设备安装1432套			二道江区燃气监控探测控制一体化智慧平台设备安装、道路铺设9225.34m ² 、燃气碰头施工154处、燃气表及配套设备安装1432套				

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。